

CRONOGRAMA DE DESCARACTERIZAÇÃO DAS BARRAGENS ALTEADAS A MONTANTE BARRAGEM SUL SUPERIOR



Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	2019				2020				2021				20	
						T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1	1	SUL SUPERIOR / GONGO SOCO - BARÃO DE COCAIS	1157 d	01/Fev/19	02/Abr/22	[Gantt bar for main project]													
2	1.1	ENGENHARIA	634 d	22/Mar/19	14/Dez/20	[Gantt bar for Engineering]													
3	1.1.1	Protocolo do Projeto Conceitual e Planos de Trabalhos Preliminares	0 d	22/Mar/19	22/Mar/19	[Milestone diamond]													
4	1.1.2	Protocolo do Plano de Trabalho	0 d	26/Maio/19	26/Maio/19	[Milestone diamond]													
5	1.1.3	Projeto Executivo	615 d	10/Abr/19	14/Dez/20	[Gantt bar for Executive Project]													
6	1.2	AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO FATOR DE SEGURANÇA	396 d	01/Fev/19	02/Mar/20	[Gantt bar for Safety Actions]													
12	1.3	DESCARACTERIZAÇÃO	761 d	03/Mar/20	02/Abr/22	[Gantt bar for Dismantling]													
13	1.3.1	Execução de bermas de reforço	760 d	03/Mar/20	01/Abr/22	[Gantt bar for Reinforcement]													
14	1.3.2	Início da escavação, carga, transporte e deposição de rejeito	0 d	02/Abr/22	02/Abr/22	[Milestone diamond]													

Tarefa		Resumo		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas	
Divisão		Resumo do projeto		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo	
Divisão Base Line		Tarefas externas		Tarefa Manual		Somente início		Andamento	
Etapa		Etapa externa		Somente duração		Somente término		Data limite	